

Ocena realizacji inwestycji miejskich za 10 miesięcy 2016 roku

1. 500/50095/6050 Modernizacja Targowiska Miejskiego

Wykonano kanalizację deszczową w ul. Starzyńskiego dla poprawy odwodnienia targowiska oraz ul. Starzyńskiego, Sikorskiego, Kurkowej. Wykonano częściowe utwardzenie terenu z kostki betonowej (od strony ulicy Starzyńskiego) oraz przebudowano kabel energetyczny SN.

Plan 50 000,00 zł Wydatki 13 000,00 zł Zaangażowanie 26,00 %

2. 500/50095/6050 Monitoring Pawilonów handlowych

Zakupiono 9 kamer do systemu monitoringu wraz z rejestratorem obrazu. Rejestrator jest zamontowany na stadionie Pelikana.

Plan 25 615,00 zł Wydatki 26 615,00 zł Zaangażowanie 100,00 %

3. 600/60004/6050 Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej

Środki są przeznaczone na wkład własny do zadania związanego z zakupem 4 autobusów dla potrzeb MZK

Plan 15 000,00 zł Wydatki 15 000,00 zł Zaangażowanie 100,00 %

4. 600/60004/6040 Agregat prądotwórczy

Planowany jest zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacji

Plan 7000,00 zł Wydatki 0,00 zł Zaangażowanie 0,00 %

5. 600/60016/6050 Budowa drogi ulicy Sochaczewskiej i Strzelczewskiej w Łowiczu.

Zakończono roboty związane z budową ulicy Sochaczewskiej i Strzelczewskiej w Łowiczu” w ramach rządowego programu wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Na Lata 2016-2019. Planowane dofinansowanie w ramach zadania jest w wysokości 1 334 723,00 zł. Obecnie trwa rozliczanie inwestycji. Na to zadanie także otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 181 621,00 zł w 50% umarzałnej.

Na tym zadaniu wykonano następujący zakres robót:

Ulica Sochaczewska na odcinku ul. Poznańska – ul. Strzelczewska długości 611,47 m szerokości 7,0 m, chodnikiem 2,0 m po stronie północnej, kratami kanalizacji deszczowej oraz przebudowa oświetlenia ulicznego i zasilania energetycznego posesji (przestawienie słupów).

Budowa ulicy Strzelczewskiej z chodnikami i zatokami parkingowymi do połączenia z ulicą Poznańską przed Firmą Lamela i Gimnazjum Gminy Łowicz. Szerokość drogi 7,0 m chodnik 2,0 m, zatoki parkingowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne. Długość drogi 582,95 m. Obejmowało by także budowę nowego oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz w części wodociągu i kanalizacji sanitarnej.

Przebudowa ulicy Strzelczewskiej (tzw. Brukowanka) na dalszym odcinku ulicy Strzelczewskiej do połączenia z ulicą Chełmońskiego długość drogi 961,0 m. szerokość jezdni 6,0 m, chodnik szerokości 2,0 m po stronie zachodniej i odgałęzienie boczne z kostki betonowej szerokości 4,5 m na długości 156,0 m

Wykonano kanalizację deszczową w ulicy Strzelczewskiej (od Lameli do wyjazdu na DK), trwa wykonywanie podbudowy tłuczniowej i ustawianie krawężników usuwane kolizje z liniami energetycznymi. Zadanie realizuje STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Obecnie trwają procedury odbiorowe inwestycji.

Plan 2 724 723,00 zł

Wydatki 1702105,86 zł

Zaangażowanie 62,47 %

6. 600/60016/6050 Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zaplanowane w budżecie Miasta Łowicza środki są zaplanowane na wykonanie dokumentacji technicznej dróg dojazdowych do wiaduktu.

Prace związane z wykonaniem nowego układu komunikacyjnego polegają na:

- zaprojektowaniu przedłużenia ul. Piłsudskiego i połączenia z ul. 1-go Maja wraz z budową ronda wraz z nową infrastrukturą. Prace – projektowe zostały zakończone. Otrzymaliśmy zgodę na realizację inwestycji drogowej oraz złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu Budowy i przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

- na zaprojektowaniu nowego skrzyżowania w postaci ronda w ciągu ul. Bolimowskiej i Warszawskiej na Drodze Krajowej Nr 70, z nowym przebiegiem ul. Bolimowskiej

- układu dróg lokalnych komunikujących Dworzec PKS i przyległe tereny przez obecne tereny PKP i komunikującej ul. Magazynową, Napoleońską z ul. 3- Maja

- połączenie się z rondem i nową drogą w ciągu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wykonane zostały podziały geodezyjne pod budowę drogi od ronda Niepodległości do ulicy 1-go Maja., badania geologiczne

Prace projektowe wykonuje Firma REJPROJEKT z Krakowa .

Plan 500 000,00 zł

Wydatki 117 524,08 zł

Zaangażowanie 23,50 %

7. 600/60016/6050 Przebudowa - ul. Klonowa i część ul. Wierzbowej

Wykonano nawierzchni jezdni w ul. Klonowej od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kwiatowej oraz połączenie z utwardzoną nawierzchnią ul. Wierzbowej. Wykonawca prac był ZUK Łowicz.

Plan 200 000,00 zł Wydatki 199 060,00 zł Zaangażowanie 99,53 %

8. 600/60016/6050 Drogi gminne- dokumentacje

Są opracowywane dokumentacje techniczne pod przyszłe projektowane drogi gminne. Takie jak ul. Kurpińskiego, Szymanowskiego, Kopernika, Czajki.

Plan 80 000,00 zł Wydatki 2395,50 zł Zaangażowanie 3,00 %

9. 600/60016/6050 Budowa ul. Szafirowej

Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie nawierzchni jezdni ul. Szafirowej w Łowiczu z kostki betonowej. Trwają roboty budowlane drogowe i kanalizacji deszczowej, prace prowadzi ZUK Łowicz. Prace rozpoczęto od ul. Papieskiej w kierunku ul. Topazowej wraz ze skrzyżowaniem z tą drogą.

Plan 300 000,00 zł Wydatki 10 959,00 zł Zaangażowanie 0,036 %

10. 600/60016/6050 Budowa ul. Polnej, w tym kanalizacji deszczowej w ul. Polnej i Niciarnianej

Uzyskano niezbędne zgodę na realizację inwestycji drogowej. Trwają przygotowania do ogłoszenia procedury przetargowej. Zakres prac będzie obejmował budowę kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Polnej wraz z usunięciem kolizji z siecią energetyczną i gazową. Planuje się nawierzchnia jezdni z kostki betonowej wraz z chodnikiem od ul. Bolimowskiej do końca zabudowań na tej ulicy.

Plan 400 000 zł Wydatki 0,00 zł Zaangażowanie 0,0 %

11. 600/60016/6050 Budowa ul. Miodowej wraz z kanalizacją deszczową

Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie kanalizacji deszczowej z włączeniem na skrzyżowaniu ul. Zagórskiej z ul. Sadową oraz wykonanie nawierzchni drogi ul. Miodowej na całej długości. Wykonana została kanalizacja deszczowa w ulicy Miodowej oraz droga z kostki betonowej w ciągu ulicy Miodowej. Prace wykonał ZUK Łowicz. Na zadanie to pozyskano środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 90 000 zł w postaci pożyczki umarzalnej w wysokości 50 %.

Plan 370 000,00 zł Wydatki 370 000,00 zł Zaangażowanie 100 %

12.600/60016/6500 Budowa ul. Wschodniej

Została opracowana dokumentacja techniczna. Trwają roboty przy wykonywaniu nawierzchni asfaltowej szerokości 4,5 m w ul. Wschodniej. Odwodnienie nawierzchni drogi powierzchniowo w tereny zielone.

Plan 150 000,00 zł Wydatki 6 200,00 zł Zaangażowanie 4,13 %

13.600/60016/6050 Przebudowa ul. Ogrodowej

Dokończenie przebudowy ul. Ogrodowej z kostki betonowej z włączeniem w ul. Armii Krajowej. Wykonano dokumentację projektową, oraz dokonano zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Łowiczu. Prace wykonał Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu

Plan 75 000,00 zł Wydatki 2 829,000 zł Zaangażowanie 3,77. %

14.600/60016/6050 Przebudowa ul. Wąskiej

Wykonano dokumentację projektową wraz z uzgodnieniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Roboty będą polegały na wymianie nawierzchni ul. Wąskiej na odcinku ul. Długa do nawierzchni z kostki granitowej przy Nowym Rynku. Prace zlecono ZUK Łowicz.

Plan 150 000,00 zł Wydatki 5 370,00 zł Zaangażowanie 3,58 %

15.600/60016/6050 Przebudowa ul. Starzyńskiego - chodniki i przejście dla pieszych

Wykonano dokumentację projektową budowy nowych przejść dla pieszych: jedno na wysokości Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, drugie na wysokości wyjścia z Kauflandu oraz powiększenia zatoki parkingowej przy ul. Starzyńskiego. Zadanie wykonuje ZUK Łowicz.

Plan 100 000,00 zł Wydatki 7 380,00 zł Zaangażowanie 7,38 %

16.600/60016/6050 Budowa chodnika w ul. Wojska Polskiego i ul. Ułańskiej

Wykonano dokumentację projektową budowy powiększenia zatoki parkingowej i chodników przy ul. Wojska Polskiego wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji. Został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy prac. Trwa procedura przetargowa.

Plan 100 000,00 zł Wydatki 8 110,00 zł Zaangażowanie 8,11 %

17. 600/60016/6050 Przebudowa chodników ul. Magazynowa, Basztowa i Turystyczna

W ramach zadania wykonano nowe chodniki w ulicy Turystycznej (po obu stronach drogi), oznakowano przejście dla pieszych poprzez wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na skrzyżowaniu ulic Magazynowa-Klickiego, utwardzono kostka brukowa dojście do ulicy Basztowej oraz wykonano ściek wodny w celu odwodnienia ulicy Parkowej. Prace wykonał ZUK Łowicz.

Plan 100 000,00 zł Wydatki 100 000,00 zł Zaangażowanie 100,00%

18.600/60016/6050 Wykonanie chodnika w ul. Legionów

Wykonano nawierzchnię chodnika w ul. Legionów o powierzchni 846,1m². Wykonawcą robót był ZUK Łowicz.

Plan 100 000,00 zł Wydatki 100 000,00 zł Zaangażowanie 100,00%

19.600/60016/6050 Budowa nawierzchni i chodnika w ul. Chabrowej z infrastrukturą

Przystąpiono do prac projektowych. Zostały dokonane pomiary geodezyjne wraz z opracowaniem map do celów projektowych. Obecnie brak jest uporządkowanych pasów drogowych do wykonania nawierzchni drogi.

Plan 100 000,00 zł Wydatki 3450,00 zł Zaangażowanie 3,45%

20.600/60016/6050 Budowa parkingu przy ul. Dworcowej

Wykonano dokumentację techniczną budowy parkingu – branża drogowa oraz dokumentację techniczną budowy kanalizacji deszczowej.

Przygotowano dokumentację parkingu 176 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o wymiarach 2,5 m x 5,0 m, 6 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 mx 5,0 m, 2 wjazdy publiczne z ulicy Dworcowej, 2 drogi manewrowe na parkingu na 4 rzędy parkingów dla samochodów, chodnik wzdłuż ul. Dworcowej przy parkingu.

Przygotowano dokumentację budowy kanalizacji deszczowej do odwodnienia parkingu, oświetlenia ulicznego w postaci 10 lamp, wiat na rowery na około 20 szt, przebudowę kabli energetycznych kolidujących z budową, rozbiórka istniejących utwardzeń, ogrodzenia, oświetlenia.

Przygotowano dokumentację przebudowy ul. Dworcowej wraz z chodnikami i zatokami parkingowymi, zieleńcem, przebudową oświetlenia.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu unijnego: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa III Transport, Działanie III.1.2. Niskoemisyjny Transport Miejski pod nazwą „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej- etap II”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości nie przekraczającej 6 973 072,75 zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych projektu. Rozpoczęto prace nad postępowaniem przetargowym.

Plan 10 109,00 zł Wydatki 10 109,00 zł Zaangażowanie 100,00%

21. 630/63003/6050 Ścieżka pieszo-rowerowa - ul. Arkadyjska

Planowana jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Arkadyjskiej od ul. Bolimowskiej do ul. tunelu drogowego pod linią kolejową. Ścieżka szerokości 3,50 m z koski betonowej lub asfaltowa. Dokumentacja ma być zlecona w ramach dużego projektu inwestycyjnego w celu pozyskania środków zewnętrznych.

Plan 40 000,00 zł Wydatki 0 zł Zaangażowanie 0 %

**22. 700/7000/6500 Termomodernizacja budynku przy
ul. Starościńskiej nr 3**

Wykonano termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Starościńskiej. Na którą uzyskano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Prace wykonała firma Budra z Łowicza.

Plan 189 900,00 zł Wydatki 189 890,00 zł Zaangażowanie 99,99 %

23.700/70001/6060 Zakup kosiarki do koszenia trawy

Zakupiona została profesjonalnej kosiarki do koszenia trawy dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Plan 12 000 zł Wydatki 12 000,00 zł Zaangażowanie 100,00%

24.700/70001/6060 Zakup dwóch samochodów używanych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na potrzeby bieżącej działalności zakupił dwa używane samochody dostawcze – typu Fiat Doblo i Fiat Fiorino.

Plan 30 000 zł Wydatki 29 586,80 zł Zaangażowanie 98,62 %

25.700/70005/6050 Budowa bloku komunalnego

Zakończono budowę budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Krudowskiego 12 o 4 kondygnacjach dwu klatkowego. Ogółem oddano do użytku 40 mieszkań o powierzchni od 30 m² do 48 m². Budynek jest wyposażony w instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania, z kotłowni gazowej, wody zimnej, woda ciepła z indywidualnych bojlerów elektrycznych, elektryczna, telewizyjna, internetowa oraz budowa miejsc parkingowych z drogą pożarową i wjazdami na ul. płk. Mariana Krudowskiego i gen. Franciszka Włada. Wykonawcą prac była firma budowlana „TERBUD” z siedzibą w Teresew 44, 99-412 Kiernozia. Obecnie trwa zasiedlanie bloku przez nowych lokatorów.

Plan 1 670 000,00 zł Wydatki 1 660 126,11 zł Zaangażowanie 99,41 %

26.700/70005/6050 Wykup gruntów

Nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego celem stworzenia oferty terenów dla przyszłych inwestorów oraz nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne – pod ulice i drogi miejskie.

Plan 1 400 000,00 zł Wydatki 688 909,88 zł Zaangażowanie 49,21 %

27.700/70005 Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5

Zapłacono następną ratę za nieruchomość budynku wraz z gruntami zlokalizowanej przy ul. Kaliskiej 5 przypadającej na rok 2016.

Plan 700 000,00 zł Wydatki 700 000,00 zł Zaangażowanie 100 %

28.700/70005/6050 Modernizacja budynku przy ulicy Akademickiej

Trwa wykonywanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku przy ulicy Akademickiej. Prace wykonuje Pracownia Projektowanie i Obsługa Inwestycji Atrium Architekci Strzelce Opolskie.

Plan 20 000,00 zł Wydatki 369,00 zł Zaangażowanie 1,85 %

29.700/70005/6050 Przebudowa budynku przy ulicy Żabiej.

Trwa wykonywanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku przy ulicy Żabiej. Prace wykonuje Projektowanie w Budownictwie Dariusz Makuch ul. W. Wróblewskiego 67 m 41, 94-035 Łódź. Jest projektowany remont kapitalny tego budynku z wymianą stropu i dachu, ociepleniem ścian, nową instalacją gazową, ogrzewaniem gazowym. W budynku tym w pomieszczeniach po dawnym sklepie, 2 mieszkania są przewidywane dla repatriantów .

Plan 20 000,00 zł Wydatki 0,00 zł Zaangażowanie 0,00 %

30.750/75023 Zakup oprogramowania – moduł JPK

Zakup oprogramowania w celu przesyłania jednolitych plików kontrolnych do Urzędów Skarbowych przy wystawianiu faktur.

Plan 4 200,00 zł Wydatki 0,00 zł Zaangażowanie 0,00 %

31.750/75075/6050 Budowa Masztu Wolności

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną budowy masztu na rondzie Wolności w Łowiczu. Maszt ma wysokość 22 m od poziomu terenu i jest posadowiony na 3 studniach żelbetowych. Maszt o konstrukcji stalowej ocynkowany. Flaga o wymiarach 450cm x 720 cm. Flagę Łowicza powieszono z okazji 880- lecia Miasta Łowicza. Z okazji Święta Niepodległości ma być powieszona flaga Polski. Prace zakończono.

Plan 62 800,00 zł Wydatki 62 676,48 zł Zaangażowanie 99,80 %

32.754/75495 Wymiana rejestratora obrazu i rozbudowa pamięci w centrum monitoringu

Zakupiono urządzenia rejestratora obrazu w centrum monitoringu. Rozbudowano pamięć operacyjną przez co zwiększono długość przechowywanych danych i nagranych obrazów z 1 tygodnia do 1 miesiąca.

Plan 10 763,00 zł Wydatki 10 763,00 zł Zaangażowanie 100,00 %

33.758/75818 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Rezerwa na zaplanowane inwestycje w ramach budżetu partycypacyjnego z każdej dzielnicy miasta Łowicza, oraz na niezbędne uzupełnienia środków finansowych na inwestycje przewidywane w budżecie miasta.

Plan 22 854,00 zł Wydatki 0,00 zł Zaangażowanie 0,00 %

34.801/80148/6050 Modernizacja stołówki przy SP nr 1

Wykonano modernizację stołówki przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łowiczu. Wykonano likwidację starej kuchni węglowej, przebudowano pomieszczenia z wykonaniem nowych ciągów technologicznych i oddzielenie części czystej od brudnej, wyposażono w nowy sprzęt. Prace wykonała firma INSBUD z Skierniewic.

Plan 405 000,00 zł Wydatki 403 669,63 zł Zaangażowanie 99,67 %

35.801/80148 Zakup wyposażenia dla stołówki przy SP nr 2

Zakupiono w postaci nowych mebli w kuchni oraz odnowiono pomieszczenie

Plan 18 912,00 zł Wydatki 18 912,00 zł Zaangażowanie 100,00 %

36. 801/80148 Zakup kociołków elektrycznych

Zakupiono nowe kociołki elektryczne dla potrzeb kuchni w SP2

Plan 13 038,00 zł Wydatki 13 038,00 zł Zaangażowanie 100,00 %

37.801/80195/6050 Boisko wielofunkcyjne z bieżnią i infrastrukturą towarzyszącą przy SP nr 2 i Gimnazjum nr 2

Zakończono budowę nowego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną, dwa boiska do piłki koszykowej, 2 boiska do siatkówki i boisko do tenisa ziemnego. Całość na jednej płycie boiska o wymiarach 45,0 x 30,0 m. Teren jest wygradzony wokół piłkochwyty. Zakupiono i zamontowano nowy sprzęt dla boiska w postaci 4 koszy, 2 bramek do piłki ręcznej, 2 kompletów słupków do siatkówki i 1 kompletu dla tenisa ziemnego. Dla potrzeb boiska wykonano przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w celu odwodnienia terenu. Wykonawcą prac była firma RAD-BUD z Radomia. Jednocześnie budowę kanalizacji sanitarnej na terenie szkoły realizował ZUK Łowicz.

Plan 450 000,00 zł Wydatki 439 071,65 zł Zaangażowanie 97,57 %

38.801/80195/6050 Nawierzchnia sportowa na boisku przy ZSZOI przy ul. Młodzieżowej

W ramach zadania zostanie wykonana:

- nawierzchnia poliuretanowa o wymiarach 20 x 44 m, na istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z wyznaczenie placów gry do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki;
- piłkochwyty z rur stalowych, siatka polipropylenowa PP bezwęzłowa o wymiarach oczka 2,0 x 2,0 cm kolor zielony, wymiary piłkochwyty 5,0 x 37,0 mb;
- Zakup i montaż bramek do piłki ręcznej wraz z siatką – 2 sztuki, zakup i montaż koszy do koszykówki – 2 sztuki, zakup i montaż słupków do siatkówki wraz z siatką – 2 sztuki (słupki mocowane w tulejach umożliwiających ich montaż i demontaż).

Prace wykonuje Magdalena Łach – Firma Wielobranżowa z siedzibą w 07-411 Rzekuń ul. Kościuszki 75. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 145 000 zł.

Plan 167 000,00zł Wydatki 162 077,08 zł Zaangażowanie 97,05%

39.801/80195/6050 Plac zabaw przy ul. Arkadyjskiej

W ramach zadania wykonano nowy ogrodzony plac zabaw przy ulicy Arkadyjskiej w Łowiczu. Na placu zabaw zamontowano następujące urządzenia zabawowe:

- system piramida – 1szt.
- beczka śmiechu – 1szt.
- huśtawka duet – 1szt.
- karuzela – 1 szt.
- piaskownica z piaskiem – 1 szt.

- huśtawka ważka – 1 szt.
- regulamin – 1 szt.
- ławka z oparciem – 4 szt.
- kosz na śmieci – 2 szt.
- ogrodzenie panelowe z furtkami i bramą

Prace wykonywała firma DR SPIL z Katowic i Jarosław Węglik Wykonawstwo Robót Ziemnych - Transport z siedzibą w 99-400 Łowicz ul. Bawełniana 7. Inwestycja została odebrana i przekazana do użytkowania.

Plan 100 000,00zł Wydatki 86 689,92 zł Zaangażowanie 86,69 %

40.851/85154/6050 Plac zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich oraz zakup doposażenie innych placów zabaw

Planowany był zakup urządzeń dla placu zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich. Ze względu iż teren wyznaczony do postawienia urządzeń został zwrócony prywatnym właścicielom urządzeń tych nie postawiono w tym miejscu

Plan 70 000,00zł Wydatki 0,00 zł Zaangażowanie 0,00 %

41. 852/85211/ Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz trzech zestawów komputerowych

Zakupione zostało dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej trzy zestawy komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne w ramach programu 500+ wraz z oprogramowaniem.

Plan 25 000,00zł Wydatki 25 000,00 zł Zaangażowanie 100,00 %

42.900/90001/6050 Budowa separatorów i osadników (ul. Starzyńskiego, ul. Tuszewska , ul. Poprzeczna)

Zaplanowano budowę separatorów substancji ropopochodnych i osadników piasku na wylotach kanalizacji deszczowej do naturalnych cieków wodnych. W ramach tego zadania wykonano budowę separatora i osadnika w ul. Starzyńskiego wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Starzyńskiego – ul. Kurkowa do wylotu za wjazdem do Kauflandu . Prace wykonała firma CEWOGAZ z Łowicza. Na to zadanie otrzymaliśmy pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 137 264,00 zł która ma być w 50% umorzona. Na pozostałe separatory w ul. Tuszewskiej i ul. Poprzecznej na przetarg nie zgłosił się żaden oferent.

Plan 568 000,00 zł Wydatki 0,00 zł Zaangażowanie 0,00 %

43.900/90001/6050 Budowa mostu na rzece Otolance – dokumentacja

Zlecone jest opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę nowego przepustu na rzece Otolance w miejsce starego przepustu przy wylocie do rzeki Bzury. Obecny przepust jest stale rozmywany przez rzeki i nie zapewnia bezpiecznej przeprawy przez rzekę zwłaszcza przy wysokim stanie wód. Obecnie trwają uzgodnienia z Regionalnym Zarządem Wód w Warszawie.

Plan 30 000,00 zł Wydatki 29 000,0 zł Zaangażowanie 100,00 %

44.900/90001/6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki - dokumentacja

Jest wykonywany projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki wraz z likwidacją 2 przepompowni na wysokości dawnego GS i drugi przy istniejących budynkach mieszkalnych. Została na to zadanie wydana decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Obecnie jest wydawana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Plan 29 250,00. zł Wydatki 0,00 zł Zaangażowanie 0,00 %

45.900/90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I

Środki te są zaplanowane na promocję projektu i opłaty osobowe osób obsługujących projekt

Plan 122 460,00 zł Wydatki 0,00 zł Zaangażowanie 0,00 %

46.900/90015/6050 Oświetlenie ulic

Planowana jest budowa nowego oświetlenia ulicznego w ulicach, które nie posiadają jeszcze oświetlenia między innymi na ul. Tuszewskiej i Jaworowej.

Plan 50 000,00 zł Wydatki 1650,00 zł Zaangażowanie 0,033 %

47.900/90095/6050 Budowa Skweru Ofiar Katastrofy Smoleńskiej

Planowane jest rozpoczęcie wykonywania Skweru Ofiar Katastrofy Smoleńskiej polegające na wykonaniu chodnika, zieleńca, oświetlenia a także pomnika z tablicą pamiątkową.

Plan 50 000,00 zł Wydatki 0,00 zł Zaangażowanie 0,00 %

48.921/92195/4270 Stojak pod choinkę na Nowym Rynku

Zamówiony został stojak pod ustawienie choinki na Nowym Rynku.

Plan 21 033,00 zł Wydatki 0,00 zł Zaangażowanie 0,00 %

49.926/92601/6040 Zakup sprzętu nagłośniającego – stadion przy ul. Starzyńskiego

Zakupiono nowe nagłośnienia dla potrzeb stadionu miejskiego będącego w gestii Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu przy ul. Starzyńskiego

Plan 5 000,00 zł Wydatki 0,00 zł Zaangażowanie 0,00 %

50. 926/92604/6040 Nagłośnienie stadionu

Zakupiono nowe nagłośnienia dla potrzeb stadionu miejskiego będącego w gestii Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu.

Plan 10 000,00 zł Wydatki 0,00 zł Zaangażowanie 0,00 %

51. 926/92604/6040 Zakup 4 szt. komputerów

Zakupiono 4 komputery dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu

Plan 16 200,00 zł Wydatki 8050,35 zł Zaangażowanie 49,69 %

52.926/92695/6050 Plac rekreacji przy ul. Kaliskiej 5

Wykonano kompleks 2 odkrytych basenów przy istniejącym basenie miejskim głównie przeznaczonych dla małych dzieci, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i ogrodzeniem przy budynku przy ul. Kaliskiej 5.

Plan 150 000 zł Wydatki 149 670,00 zł Zaangażowanie 99,78 %

53.926/92604 Zakup samochodu dostawczego

Zaplanowany jest zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji. Obecnie trwa procedura nabycia pojazdu.

Plan 15 000 zł Wydatki 0,00 zł Zaangażowanie 0,00 %

54.926/92695 Lodowisko na Nowym Rynku

Planowane jest przygotowanie lodowiska ze sztucznie mrożoną taflą na Nowym Rynku. Agregat, oraz rury chłodnicze, bandy, maty gumowe, łyżwy ma być przeniesiony z Orlika na ul. Bolimowskiej. Tu w ramach tych środków ma być wykonany nowy kontener dla obsługi,

podłączenie elektryczne, fundament dla agregatu, pomost drewniany pod taflę lodowiska, ogrodzenie, oświetlenie oraz montaż pozostałych urządzeń dla lodowiska.

Plan 100 000 zł

Wydatki 800,00 zł

Zaangażowanie 0,001 %

55. 926/92695/6050 Ścieżka zdrowia w Lasku Miejskim

W ramach zadania wykonano następujące prace:

Utworzono 4 ścieżki w Lasku Miejskim.

- żółtą na której zostały zamontowane nowe i przeniesiono dotychczasowe urządzenia do ćwiczeń długości około 1200 m . Prace polegały na
 - Demontaż starych urządzeń – 10 sztuk
 - Karczowanie i przycinanie krzewów – 8750 m2Ustawione są :
 - Plansza informacyjna – 1 sztuka
 - Stojak tablicy informacyjnej – 1 komplet
 - Tablica przy stacjach do ćwiczeń – 19 sztuk
 - Stojak tablicy ścieżki zdrowia – 19 kompletów
 - Oznaczenie tras ścieżki (malowanie znaków wg. opracowania) – 150 sztuk
 - Drogowskazy na słupkach – 2 sztuki
 - Ławki drewniana – 14 sztuk
 - Zakup i montaż nowych stacji do ćwiczeń – 6 sztuk
 - Remont istniejących stacji do ćwiczeń – 8 sztuk
- niebieską – została wytyczona częściowo na istniejących a częściowo w nowym śladzie. Jest to ścieżka biegowo - trekingowa wzdłuż ul. Łyszkowickiej, kanału ulgowego i ul. Katarzynów. Ścieżka ta została poszerzona, wycięte zakrzaczenia, wystające korzenie, wyrównana. Długość tej ścieżki wynosi 4 km.
- Czerwona – jest to ścieżka biegowa przełajowa. Została poprowadzona przez najbardziej urozmaicone obszary lasku miejskiego. Długość tej ścieżki wynosi około 4 km.
- Zielona – jest to ścieżka edukacyjna poprowadzona przy najbardziej ciekawych pod względem przyrodniczym okazów roślinności leśnej. Ścieżka ta posiada tablice informujące o danej roślinności. Prace przy tej ścieżce w roku bieżącym skupiły się w większości do oznakowania jej.

Prace wykonał ZUK Łowicz.

Plan 100 000,00zł

Wydatki 98 985,000 zł

Zaangażowanie 98,99 %

NACZELNIK WYDZIAŁU

S. Pełka
mgr inż. Grzegorz Pełka

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński